

Eglise Saint-Ignace. Calendrier des travaux

N°1. 31 mars 2017

- A partir du mardi 17 avril,
horaire d'ouverture de l'église : 10h – 19h
(messes à 12h05 et 18h30 dans la chapelle de la Vierge)
- Horaire des livraisons de matériel : 6h – 9h
- Rendez-vous de chantier : les jeudis à 7h
- **Horaire des permanences d'écoute : 15h à 18h**

- **Mardi 11 avril** : déménagement des salles arrière et des sacristies, dans l'après-midi
- **Jeudi 13 avril**
 - à partir de 6h : confinement du Positif (Bruno Martin).
 - à 7h : signature des marchés
- **Mardi 18**
 - **dé poussiérage** de l'orgue et démontage des tuyaux nécessaire pour l'installation de l'échafaudage (Yves Fossaert). Trois jours. L'orgue sera disponible, sans le Positif, pour les ordinations du 22 et la première messe du 23 avril.
 - **désamiantage** des salles arrières (fin le 28 avril). Démontage des placards en salle annexe et en salle beige. On commence par les conduits en salle beige et en salle d'économat au 1^{er} étage. Toutes les salles doivent être libres.
 - **réunion SSI** à 9h.
- **Lundi 24**
 - Préparation du chantier. La nef est occupée par les ouvriers. Consignation des éclairages et du son.
 - à partir du lundi 24 avril début du montage des **échafaudages dans la nef**.
- **Mercredi 10 mai** : confinement de l'orgue.
- **A partir du 15 mai**
 - début des travaux de nettoyage de l'église
 - installation de l'échafaudage de l'orgue.